

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																				
ESCOLA NOVA BAIRRO MORADA NOVA											SRE: PATROCÍNIO									
MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS											ENDEREÇO: QUADRA DELIMITADA PELA ALAMEDA DAS ACÁCIAS, ALAMEDA DOS JACARANDAS, ALAMEDA DAS FAVEIRAS E ALAMEDA A.									
PRAZO PARA EXECUÇÃO : 7 MESES																				
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO - PROJETO MÃO DADAS																				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		%
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	165,831.65	200,556.80	4.59%	100.00%	200,556.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	200,556.80	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7,610.00	9,203.53	0.21%	100.00%	9,203.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	9,203.53	
3	TRABALHOS EM TERRA	90,838.17	109,859.68	2.52%	100.00%	109,859.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	109,859.68	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	406,000.52	491,017.02	11.25%	65.00%	319,161.07	35.00%	171,855.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	491,017.02	
5	SUPERESTRUTURA	509,909.46	616,684.50	14.13%		0.00	60.00%	370,010.70	40.00%	246,673.80		0.00		0.00		0.00		0.00	616,684.50	
6	ALVENARIA	104,769.22	126,707.89	2.90%		0.00	60.00%	76,024.73	40.00%	50,683.16		0.00		0.00		0.00		0.00	126,707.89	
7	COBERTURA E FORRO	178,313.05	215,651.80	4.94%		0.00		0.00	50.00%	107,825.90	50.00%	107,825.90		0.00		0.00		0.00	215,651.80	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	69,956.52	84,605.41	1.94%		0.00		0.00		0.00	50.00%	42,302.70	50.00%	42,302.70		0.00		0.00	84,605.41	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	153,616.18	185,783.41	4.26%		0.00		0.00	25.00%	46,445.85	25.00%	46,445.85	25.00%	46,445.85	25.00%	46,445.85		0.00	185,783.41	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	323,285.55	390,981.55	8.96%		0.00		0.00	25.00%	97,745.39	25.00%	97,745.39	25.00%	97,745.39		0.00	25.00%	97,745.39	390,981.55	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	51,778.05	62,620.37	1.43%		0.00		0.00		0.00		10.00%	6,262.04		0.00		90.00%	56,358.34	62,620.37	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	556,392.06	672,900.56	15.41%		0.00		0.00		0.00		10.00%	67,290.06	70.00%	471,030.39	20.00%	134,580.11	672,900.56		
13	FERRAGENS	8,423.92	10,187.89	0.23%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00%	10,187.89	10,187.89		
14	REVESTIMENTO	292,888.48	354,219.33	8.11%		0.00		0.00	25.00%	88,554.83	75.00%	265,664.50		0.00		0.00		0.00	354,219.33	
15	PISOS E RODAPÉS	318,622.68	385,342.27	8.83%		0.00		0.00		0.00	20.00%	77,068.45	70.00%	269,739.59	10.00%	38,534.23		0.00	385,342.27	
16	VIDROS	3,437.10	4,156.83	0.10%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00%	4,156.83	4,156.83		
17	PINTURA	148,553.50	179,660.60	4.12%		0.00		0.00		0.00		0.00	25.00%	44,915.15	25.00%	44,915.15	50.00%	89,830.30	179,660.60	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	151,106.87	182,748.65	4.19%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00%	182,748.65	182,748.65		
19	DIVERSOS	7,018.77	8,488.50	0.19%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00%	8,488.50	8,488.50		
20	QUADRA	6,495.07	7,855.14	0.18%		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00%	7,855.14		0.00		0.00	7,855.14	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	30,867.56	37,331.23	0.86%		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00%	37,331.23		0.00		0.00	37,331.23	
22	LIMPEZA	18,088.00	21,875.63	0.50%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00%	21,875.63	21,875.63		
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	6,104.05	7,382.24	0.17%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00%	7,382.24		0.00	7,382.24	
TOTAL MENSAL						14.63%	638,781.08	14.15%	617,891.39	14.61%	637,928.93	14.59%	637,052.80	14.20%	619,887.14	13.93%	608,307.86	13.88%	605,971.63	4,365,820.84
TOTAL ACUMULADO						14.63%	638,781.08	28.78%	1,256,672.48	43.40%	1,894,601.41	57.99%	2,531,654.21	72.19%	3,151,541.35	86.12%	3,759,849.21	100.00%	4,365,820.84	4,365,820.84
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO / 12/07/22																				
RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA																				
REPRESENTANTE LEGAL:																				