

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: MORADA NOVA								SRE:										
MUNICÍPIO : PATROCÍNIO-MG								ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DOS JACARANDÁS COM AVENIDA DAS ACÁCIAS - BAIRRO MORADA NOVA										
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.731,63	0,74%	100,00%	7.731,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.731,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	16.802,18	1,61%	100,00%	16.802,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.802,18
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	73.790,94	7,08%	100,00%	73.790,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	73.790,94
5	SUPERESTRUTURA	66.551,22	6,39%	50,00%	33.275,61	50,00%	33.275,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	66.551,22
6	ALVENARIA	7.826,07	0,75%		0,00		0,00	50,00%	3.913,04	50,00%	3.913,04		0,00		0,00		0,00	7.826,07
7	COBERTURA E FORRO	562.077,85	53,96%		0,00		0,00	50,00%	281.038,93	50,00%	281.038,93		0,00		0,00		0,00	562.077,85
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.053,97	0,29%		0,00	60,00%	1.832,38	40,00%	1.221,59		0,00		0,00		0,00		0,00	3.053,97
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.289,59	0,99%		0,00	60,00%	6.173,76	40,00%	4.115,84		0,00		0,00		0,00		0,00	10.289,59
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	49.754,61	4,78%		0,00	40,00%	19.901,84	30,00%	14.926,38	30,00%	14.926,38		0,00		0,00		0,00	49.754,61
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTO	18.186,95	1,75%		0,00		0,00	60,00%	10.912,17	40,00%	7.274,78		0,00		0,00		0,00	18.186,95
15	PISOS E RODAPÉS	23.675,18	2,27%		0,00		0,00	60,00%	14.205,11	40,00%	9.470,07		0,00		0,00		0,00	23.675,18
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	14.090,30	1,35%		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.090,30		0,00		0,00		0,00	14.090,30
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	7.158,96	0,69%		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.158,96		0,00		0,00		0,00	7.158,96
20	QUADRA	157.859,84	15,15%		0,00		0,00	50,00%	78.929,92	50,00%	78.929,92		0,00		0,00		0,00	157.859,84
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	5.737,94	0,55%		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.737,94		0,00		0,00		0,00	5.737,94
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	4.168,50	0,40%		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.168,50		0,00		0,00		0,00	4.168,50
26	OUTROS	12.882,47	1,24%		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.882,47		0,00		0,00		0,00	12.882,47
TOTAL MENSAL				12,63%	131.600,36	5,87%	61.183,60	39,29%	409.262,97	42,20%	439.591,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.041.638,22
TOTAL ACUMULADO		1.041.638,22	100,00%	12,63%	131.600,36	18,51%	192.783,96	57,80%	602.046,93	100,00%	1.041.638,22	100,00%	1.041.638,22	100,00%	1.041.638,22	100,00%	1.041.638,22	1.041.638,22

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 11/12/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: CREA/CAU/CFT: EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG